Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13, 147/14) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl.glasnik br. 02/13, 03/18, 08/18-pročišćeni tekst), Općinski načelnik podnosi

Izvješće

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (dalje u tekstu Programa) na području Općine Orebić za 2017. godinu:

- građenje javnih površina, 962.500,00 kn
- nerazvrstane ceste, 1.160.000,00 kn
- građenje javne rasvjete, 565.000,00 kn
- građenje groblja, 300.000,00 kn

UKUPNO: 2.987.500,00 kuna

Izvršenje Programa je slijedeće:

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

- izrada dijela projektne dokumentacije za uređenje trga u Vignju - vrijednost 35.000,00 kn, realizirano 52.250,00 kn
- izgradnja nogostupa u naselju Orebić - *vrijednost 350.000,00 kn, proveden psotupak javne nabave*
- uređenje tržnice Orebić – *vrijednost 307.500,00 kn, realizirano 307.087,50 kn*
- uređenje stepeništa/ulice S.S.Kranjčevića – *vrijednost 160.000,00 kn, nije realizirano*
- izgradnja parkinga i pristupne ceste nogometnog igrališta u Potomju - *vrijednost 110.000,00 kn, nije realizirano*

Sredstva predviđena za izgradnju su iznosla ukupno 962.500,00 kn**,** realizirana 359.337,50 izvori financiranja su:

a.) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 359.337,50 kuna

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine – *vrijednost radova 660.000,00 kn, realizirano 651.493,48 kuna*
- probijanje poljskih putova - *vrijednost radova 160.000,00 kn, realizirano 123.081,25 kn*
- rekonstrukcija raskrižja u Postupu - *vrijednost 120.000,00 kn, realizirano 63.993,75 kuna*
- uređenje puta Domin potok u Kuni, osnovno - *vrijednost 220.000,00 kn, realizirano 209.406,25 kuna*

Sredstva predviđena za izgradnju iznosila su ukupno 1.160.000,00 kn**,** realizirana su u iznosu od 1.047.974,73 a izvori financiranja su:

a.) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 417.224,78 kn
b) iz sredstava državnog proračuna 220.000,00 kn
b.) iz sredstava općinskog proračuna u iznosu od 410.749,95 kn

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

- nabavka stupova javne rasvjete i rasvjetnih tijela – *vrijednost 200.000,00 kn, realizacija 199.257,50 kuna*
- iskop kanala za gradnju javne rasvjete *i polaganje visoko naponskog kabela– vrijednost radova – 131.000,00 kn, realizirano 150.862,50 kuna*
- modernizacija javne rasvjete u Vignju – *vrijednost 234.000,00 kn, realizirano 234.293,75 kuna*

Sredstva predviđena za izgradnju i nabavu iznosila su ukupno 565.000,00 kn**,** a realizirana su u iznosu od 584.413,75 kuna, uz slijedeće izvore financiranja:

a.) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 404.928,75 kn
b.) iz sredstava državnog proračuna u iznosu od 179.485,00 kn

GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

- građevinski radovi na groblju u Lovištu - *vrijednost radova 200.000,00 kn, realizirano 27.000,00 kn građevinskih radova i 10.000,00 kn na ime izrade projekta za građevinske radove.*
- uređenje groblja u Pijavičini – *vrijednost 100.000,00 k, realizirano 70.000,00 kn*

Sredstva predviđena za izgradnju i nabavu iznosila su ukupno 300.000,00 kn**,** realizirano je u vrijednosti od 107.000,00 kuna a izvori financiranja su:
a.) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 107.000,00 kn

Članak 6.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa bila su utvrđena u iznosu od 2.987.500,00kuna, a Program je realiziran u ukupnom iznosu od 2.098.725,98 kuna

Članak 7.

Ovo Izvješće će biti objavljeno u Službenom glasniku Općine Orebić.

Klasa:350-06/16-01/03
Urbroj:2138/03-02-18-03
Orebić, 15. ožujka 2018

Općinski načelnik:

Tomislav Ančić